

VBR-Energetische Sanierung E-Bau  
74906 Bad Rappenau Heinsheimerstr. 22

KGR	Los	Vergabestatus	Auftragnehmer	RE-Status	Budget genehmigt	Budget aktiv	Angebotsbetrag	Auftragswert	Nachträge	Auftragswert gesamt	Umlage Soll	Ges.-Auftragswert n.Abz. Umlage Soll	Rückstellungen	Prognose	Zahlungs-freigaben n.Abz. Umlage	noch zu erw. Ausgaben	bezahlt	Restbudget
<b>Gesamt</b>					<b>1.763.203,82</b>	<b>1.763.203,82</b>	<b>826.300,02</b>	<b>826.300,02</b>	<b>8.966,61</b>	<b>835.266,63</b>	<b>2.486,12</b>	<b>832.780,51</b>	<b>359.924,43</b>	<b>1.380.369,34</b>	<b>12.675,78</b>	<b>1.367.693,56</b>	<b>12.675,78</b>	<b>382.834,48</b>
<b>2</b>					<b>389.144,88</b>	<b>302.542,06</b>	<b>85.471,77</b>	<b>85.471,77</b>	<b>0,00</b>	<b>85.471,77</b>	<b>256,42</b>	<b>85.215,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>224.215,35</b>	<b>0,00</b>	<b>224.215,35</b>		<b>78.326,71</b>
	200 Abbrucharbeiten	3-beauftragt	NIEMANN & HESELSCHWERDT GMBH	-	174.944,88	183.542,06	85.471,77	85.471,77	0,00	85.471,77	256,42	85.215,35	20.000,00	105.215,35	0,00	105.215,35		78.326,71
	200 Übergangsmaßnahmen	-	-	-	214.200,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00		0,00
<b>3</b>					<b>1.051.302,53</b>	<b>1.135.419,23</b>	<b>734.267,36</b>	<b>734.267,36</b>	<b>8.966,61</b>	<b>743.233,97</b>	<b>2.229,70</b>	<b>741.004,27</b>	<b>83.957,19</b>	<b>830.911,46</b>	<b>6.114,89</b>	<b>824.796,57</b>	<b>6.114,89</b>	<b>304.507,77</b>
	300 Dachabdichtungsarbeiten	3-beauftragt	GEBRÜDER RÜCKERT	-	144.120,90	134.869,85	132.481,18	132.481,18	0,00	132.481,18	397,45	132.083,73	0,00	132.083,73	0,00	132.083,73		2.786,12
	300 Erdbau/Gründung/Rohbau	3-beauftragt	NIEMANN & HESELSCHWERDT GMBH	AZ	59.428,60	144.011,78	43.286,11	43.286,11	4.989,03	48.275,14	144,82	48.130,32	13.150,13	61.280,45	6.114,89	55.165,56	6.114,89	82.731,33
	300 Fassadenarbeiten (WDVS)	3-beauftragt	TGSA GMBH	-	235.194,58	234.662,57	177.337,95	177.337,95	0,00	177.337,95	532,01	176.805,94	12.000,00	188.805,94	0,00	188.805,94		45.856,63
	300 Gerüstbauarbeiten	3-beauftragt	SCHNABEL GMBH & CO. KG	-	67.413,50	67.312,87	29.562,58	29.562,58	3.977,58	33.540,16	100,63	33.439,53	10.000,00	43.439,53	0,00	43.439,53		23.873,34
	300 Holzbau	3-beauftragt	WALTER KASTOR GMBH & CO. KG	-	0,00	10.439,07	10.976,13	10.976,13	0,00	10.976,13	32,93	10.943,20	0,00	10.943,20	0,00	10.943,20		- 504,13
	300 Schließanlage	-	-	-	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00		0,00
	300 Sonnenschutz	-	-	-	28.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	300 Verglasungsarbeiten+Sonnenschutz	3-beauftragt	SÜDFENSTER GMBH	-	510.724,20	538.173,09	340.623,41	340.623,41	0,00	340.623,41	1.021,86	339.601,55	48.807,06	388.408,61	0,00	388.408,61		149.764,48
<b>4</b>					<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520,00</b>		<b>0,00</b>
	400 Blitzschutz	-	-	-	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00		0,00
<b>5</b>					<b>50.708,28</b>	<b>50.708,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.708,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50.708,28</b>		<b>0,00</b>
	500 Außenanlagen	-	-	-	50.708,28	50.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.708,28	0,00	50.708,28		0,00
<b>7</b>					<b>262.528,13</b>	<b>265.014,25</b>	<b>6.560,89</b>	<b>6.560,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560,89</b>	<b>255.967,24</b>	<b>265.014,25</b>	<b>6.560,89</b>	<b>258.453,36</b>	<b>6.560,89</b>	<b>0,00</b>
	700 Baunebenkosten	3-beauftragt	-	RE	262.528,13	262.528,13	6.560,89	6.560,89	0,00	6.560,89	0,00	6.560,89	255.967,24	262.528,13	6.560,89	255.967,24	6.560,89	0,00
	700 Umlage	-	-	-	0,00	2.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,12	0,00	2.486,12		0,00
<b>Gesamt</b>					<b>1.763.203,82</b>	<b>1.763.203,82</b>	<b>826.300,02</b>	<b>826.300,02</b>	<b>8.966,61</b>	<b>835.266,63</b>	<b>2.486,12</b>	<b>832.780,51</b>	<b>359.924,43</b>	<b>1.380.369,34</b>	<b>12.675,78</b>	<b>1.367.693,56</b>	<b>12.675,78</b>	<b>382.834,48</b>