

KGR	Los	Vergabestatus	Auftragnehmer	RE-Status	Budget genehmigt	Budget aktiv	Angebotsbetrag	Auftragswert	Nachträge	Auftragswert gesamt	Umlage Soll	Ges.-Auftragswert n.Abz. Umlage Soll	Rückstellungen	Prognose	Zahlungs-freigaben n.Abz. Umlage	noch zu erw. Ausgaben	bezahlt	Restbudget
Gesamt					4.161.904,55	4.161.904,55	1.749.329,43	1.203.593,94	6.563,25	1.210.157,19	3.612,56	1.206.544,63	818.525,73	3.941.470,71	101.276,51	3.840.194,20	101.196,68	220.433,84
2					120.033,81	119.855,90	59.303,53	59.303,53	0,00	59.303,53	177,91	59.125,62	10.000,00	69.125,62	0,00	69.125,62		50.730,28
	200 Abbrucharbeiten	3-beauftragt	NIEMANN & HESELSCHWERDT GMBH	-	120.033,81	119.855,90	59.303,53	59.303,53	0,00	59.303,53	177,91	59.125,62	10.000,00	69.125,62	0,00	69.125,62		50.730,28
3					1.978.211,48	1.974.776,83	1.684.054,67	1.138.319,18	6.563,25	1.144.882,43	3.434,65	1.141.447,78	93.723,48	1.805.073,27	95.305,28	1.709.767,99	95.305,28	169.703,56
	300 Bauendreinigung	-	-	-	11.076,52	11.076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,52	0,00	11.076,52		0,00
	300 Dachabdichtungsarbeiten	3-beauftragt	GEBRÜDER RÜCKERT	-	167.290,20	166.792,16	166.013,15	166.013,15	0,00	166.013,15	498,04	165.515,11	0,00	165.515,11	0,00	165.515,11		1.277,05
	300 Erdbau/Gründung/Rohbau	3-beauftragt	NIEMANN & HESELSCHWERDT GMBH	AZ	442.967,09	441.629,64	439.254,57	439.254,57	6.563,25	445.817,82	1.337,45	444.480,37	5.502,01	449.982,38	95.305,28	354.677,10	95.305,28	- 8.352,74
	300 Estricharbeiten	1-vorbereitet	OKATAR ESTRICHBAU GMBH	-	72.371,34	72.371,34	32.385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,03	0,00	32.385,03		39.986,31
	300 Fassadenarbeiten (WDVS)	-	-	-	14.294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	300 Fliesenarbeiten	1-vorbereitet	VON AU - GEHRUNG FLIESEN GMBH	-	95.262,48	95.262,48	54.552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.552,93	0,00	54.552,93		40.709,55
	300 Gerüstarbeiten	3-beauftragt	SCHNABEL GMBH & CO. KG	-	18.445,00	18.416,59	9.467,88	9.467,88	0,00	9.467,88	28,41	9.439,47	0,00	9.439,47	0,00	9.439,47		8.977,12
	300 Holzbau+Fassade	3-beauftragt	WALTER KASTOR GMBH & CO. KG	-	407.693,94	420.914,45	357.923,87	357.923,87	0,00	357.923,87	1.073,77	356.850,10	10.000,00	366.850,10	0,00	366.850,10		54.064,35
	300 Malerarbeiten	1-vorbereitet	HEINRICH SCHMID GMBH & CO. KG	-	52.716,41	52.716,41	49.445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.445,03	0,00	49.445,03		3.271,38
	300 Parkettarbeiten	1-vorbereitet	BEMBE GMBH & CO. KG	-	42.673,55	42.673,55	36.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.226,22	0,00	36.226,22		6.447,33
	300 Schließanlage	-	-	-	13.090,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00		0,00
	300 Schreinerarbeiten	1-vorbereitet	K. J. WEIDINGER	-	409.756,27	409.756,27	324.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.853,80	392.188,30	0,00	392.188,30		17.567,97
	300 Sonnenschutz	-	-	-	22.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	300 Trockenbau	1-vorbereitet	ULRICH & SCHÖN GMBH	-	52.949,05	52.949,05	48.791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	51.791,78	0,00	51.791,78		1.157,27
	300 Verglasungsarbeiten+Sonnenschutz	3-beauftragt	SÜDFENSTER GMBH	-	154.658,35	177.128,37	165.659,71	165.659,71	0,00	165.659,71	496,98	165.162,73	7.367,67	172.530,40	0,00	172.530,40		4.597,97
4					941.653,47	941.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.653,47	0,00	941.653,47		0,00
	400 Küche	-	-	-	118.547,80	118.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.547,80	0,00	118.547,80		0,00
	400 TGA	-	-	-	823.105,67	823.105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.105,67	0,00	823.105,67		0,00
5					158.391,98	158.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.391,98	0,00	158.391,98		0,00
	500 Außenanlagen	-	-	-	158.391,98	158.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.391,98	0,00	158.391,98		0,00
6					242.840,33	242.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.840,33	0,00	242.840,33		0,00
	600 Ausstattung/Möblierung	-	-	-	242.840,33	242.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.840,33	0,00	242.840,33		0,00
7					720.773,48	724.386,04	5.971,23	5.971,23	0,00	5.971,23	0,00	5.971,23	714.802,25	724.386,04	5.971,23	718.414,81	5.891,40	0,00
	700 Baunebenkosten	3-beauftragt	-	RE	720.773,48	720.773,48	5.971,23	5.971,23	0,00	5.971,23	0,00	5.971,23	714.802,25	720.773,48	5.971,23	714.802,25	5.891,40	0,00
	700 Umlage	-	-	-	0,00	3.612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,56	0,00	3.612,56		0,00
Gesamt					4.161.904,55	4.161.904,55	1.749.329,43	1.203.593,94	6.563,25	1.210.157,19	3.612,56	1.206.544,63	818.525,73	3.941.470,71	101.276,51	3.840.194,20	101.196,68	220.433,84