

Kostenfortschreibung Nr. 2

Projekt-Name : Umbau- und Erhaltungsmaßnahmen
 Auftraggeber : Eigenbetrieb Stadtentwässerung
 Projektkoordinator : Herr A. Weber
 Bauleitung: Herr S. Rupp

Beträge einschl. 19% MWST

Datum : 8. Juni 2018
 PN/EN: 10015-46659
 Telefon : 07131/79791-68
 Telefax : 07131/79791-80



| Kapitel | Firma | Gewerk | Kostenberechnung Dezember 2017 | Vergabe/ Kostenanschlag | Mehr- und Minderausgaben | aktueller Abrechnungsstand | Status (*) | noch zu erwarten | voraussichtliche Abrechnungssumme |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 BAUARBEITEN | | | | | | | | | |
| 11 | Rapp Hoch und Tiefbau GmbH | Roh-, Tief-, Straßen- und Ausbauarbeiten, FA1 Submission vom 17.05.18 | 367.710,00 € | 772.154,41 € | 404.444,41 € | 0,00 € | | 772.154,41 € | 772.154,41 € |
| 12 | 0 | Roh-, Tief-, Straßen- und Ausbauarbeiten, Betonsanierung, FA2 | 479.867,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 479.867,50 € | 479.867,50 € |
| Summe | 1 | | 847.577,50 € | 772.154,41 € | 404.444,41 € | 0,00 € | | 1.252.021,91 € | 1.252.021,91 € |
| 2 MASCHINENTECHNISCHE AUSRÜSTUNG | | | | | | | | | |
| 21 | Kuhn GmbH | Belüftung u. Gebläse, sonstige klärtechn. Ausrüstung Submission vom 17.05.18 | 726.495,00 € | 630.768,13 € | -95.726,87 € | 0,00 € | | 630.768,13 € | 630.768,13 € |
| 22 | 0 | Klärtechnische Ausrüstung FA2 | 107.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 107.100,00 € | 107.100,00 € |
| Summe | 2 | | 833.595,00 € | 630.768,13 € | -95.726,87 € | 0,00 € | | 737.868,13 € | 737.868,13 € |
| 3 ELEKTROTECHNISCHE AUSRÜSTUNG | | | | | | | | | |
| 31 | 0 | Elektrotechnische Ausrüstung FA1 + FA2 Ausgepreistes LV vom 28.05.18 | 216.877,50 € | 241.055,33 € | 24.177,83 € | 0,00 € | | 241.055,33 € | 241.055,33 € |
| Summe | 3 | | 216.877,50 € | 241.055,33 € | 24.177,83 € | 0,00 € | | 241.055,33 € | 241.055,33 € |
| GESAMTSUMME (BAUKOSTEN) 1-3 | | | 1.898.050,00 € | 1.643.977,87 € | 332.895,37 € | 0,00 € | | 2.230.945,37 € | 2.230.945,37 € |
| 4 INGENIEUR-GEBÜHREN | | | | | | | | | |
| 71 | | Ing.-Bauwerke Lph 1-9 Techn. Ausrüstung Lph 1-9 Tragwerksplanung Lph 1-9 SiGeKo-Leistungen | 238.511,70 € | 238.511,70 € | 33.950,41 € | 108.000,00 € | 10. AZ | 164.462,11 € | 272.462,11 € |
| | | | 253.779,40 € | 253.779,40 € | 26.624,48 € | 119.600,00 € | 9. AZ | 160.803,88 € | 280.403,88 € |
| | | | 102.768,40 € | 102.768,40 € | 0,00 € | 84.600,00 € | 6. AZ | 18.168,40 € | 102.768,40 € |
| | | | 22.610,00 € | 22.610,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 22.610,00 € | 22.610,00 € |
| Summe | 4 | | 617.669,50 € | 617.669,50 € | 60.574,89 € | 312.200,00 € | | 366.044,39 € | 678.244,39 € |
| 5 SONSTIGES (NICHT HONORARFÄHIG) *** | | | | | | | | | |
| 81 | | Sonstiges, Genehmigungsgebühren, Veröffentl. etc | 29.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | 29.750,00 € | 29.750,00 € |
| Summe | 5 | | 29.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 29.750,00 € | 29.750,00 € |
| GESAMTSUMME 1-5 | | | 2.545.469,50 € | 2.261.647,37 € | 393.470,26 € | 312.200,00 € | | 2.626.739,76 € | 2.938.939,76 € |

Datum : 08.06.2018

A. Weber

.....
 Unterschrift

*) AZ = Abschlagszahlung
 SR = Schlussrechnung

Anlage 1