

Projekt: 1609 - VBR
 Bauherr: Stadt Bad Rappenau
 Stand: 07.04.2017
 Art: Termine

Ausschreibungspakete

Paket / Gewerk	Vorgang	Termin
Paket 1	Erstellen der Ausschreibung	KW 13 - 18
Erdarbeiten/Gründung/Rohbau	Abgabe Hauptdaten / Massen zur Vorankündigung	Fr, 28.04.2017
Abbrucharbeiten	Abgabe LV Bauherr	Di, 02.05.2017
Gerüstbauarbeiten	Ausgabe LV / VÖ	Mi, 03.05.2017
	Submission	Mi, 24.05.2017
	Angebotsprüfung /-wertung + Versand Auftrag	25.05. - 01.06.2017
	Vergabe (Tischvorlage)	29.05. / 01.06.2017
Paket 2	Erstellen der Ausschreibung	KW 17-21
Verglasungsarbeiten	Abgabe Hauptdaten / Massen zur Vorankündigung	Mo, 22.05.2017
Fassadenarbeiten (WDVS)	Abgabe LV Bauherr	Mo, 29.05.2017
Dachabdichtungsarbeiten	Ausgabe LV / VÖ	Mi, 31.05.2017
Holzbau	Submission	Mi, 21.06.2017
Sonnenschutz	Angebotsprüfung /-wertung	21.06.-30.06.2017
Übergangsmaßnahmen	Sitzungsvorlage	in Abstimmung!
TGA	Vergabe (als Vorratsbeschluss)	in Abstimmung!
Paket 3	Erstellen der Ausschreibung	KW 22-27
Trockenbau	Abgabe Hauptdaten / Massen zur Vorankündigung	Mo, 03.07.2017
Schreinerarbeiten	Abgabe LV Bauherr	Mo, 10.07.2017
Estricharbeiten	Ausgabe LV / VÖ	Mi, 12.07.2017
Bodenbelagsarbeiten	Submission	Mi, 23.08.2017
Malerarbeiten	Angebotsprüfung /-wertung	23.08.-07.09.2017
Küche	Sitzungsvorlage	08.09.2017
Außenanlagen	Vergabe	KW 39
Paket 4	Erstellen der Ausschreibung	KW 27-32
Ausstattung / Möblierung	Abgabe Hauptdaten / Massen zur Vorankündigung	Mo, 07.08.2017
Schließanlage	Abgabe LV Bauherr	Mo, 14.08.2017
Bauendreinigung	Ausgabe LV / VÖ	Mi, 19.08.2017
	Submission	Mi, 06.09.2017
Restarbeiten	Angebotsprüfung /-wertung	07.09.-20.09.2017
	Sitzungsvorlage	04.10.2017
	Vergabe	KW 43

Anlage 1