

Richter und Rausenberger PartG mbB im Bäderbau

Projekt: 22AR3 Bad Rappenau RappSoDie Sanierung Wellenbecken - Bauzeitenplan

Zeitraum: 10.09.2023 - 01.06.2024

Datum: 23.06.2023

Nr.	Name	S-Start	S-Ende	Oktober 2023				November 2023				Dezember 2023				Januar 2024				Februar 2024				März 2024				April 2024				Mai 2024				
				37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Baubeginn	11.09.2023		Baubeginn																																
7	Abbruch- und Rohbauarbeiten			Abbruch- und Rohbauarbeiten																																
7.1	Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen	11.09.2023	22.09.2023	Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen																																
7.2	Abbruch Beckenumgang und Aushub	25.09.2023	30.10.2023	Abbruch Beckenumgang und Aushub																																
7.3	Abbruch Beckenfliesen und Sägearbeiten	10.10.2023	30.10.2023	Abbruch Beckenfliesen und Sägearbeiten																																
7.4	Betonierarbeiten	16.10.2023	27.10.2023	Betonierarbeiten																																
8	Betonsanierung																																			
9	Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten			Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten																																
9.1	Vorbereitungsarbeiten, Egalisieren des Untergrunds	29.11.2023	22.01.2024	Vorbereitungsarbeiten, Egalisieren des Untergrunds																																
9.2	Abdichtung	26.02.2024	09.04.2024	Abdichtung																																
9.3	Fliesenarbeiten	10.04.2024	16.05.2024	Fliesenarbeiten																																
10	Wellenmaschine			Wellenmaschine																																
10.1	Ausbau Bestandswellenmaschine	31.10.2023	31.10.2023	Ausbau Bestandswellenmaschine																																
10.2	Einbau neue Wellenmaschine	31.10.2023	07.11.2023	Einbau neue Wellenmaschine																																
11	GaLa-Bau			GaLa-Bau																																
11.1	Verfüllen Gräben	11.01.2024	23.02.2024	Verfüllen Gräben																																
11.2	Betonfertigteile	10.04.2024	16.04.2024	Betonfertigteile																																
11.3	Beckenumgangsbelag neu	17.04.2024	16.05.2024	Beckenumgangsbelag neu																																
11.4	Rekultivierung und Anarbeiten	17.05.2024	31.05.2024	Rekultivierung und Anarbeiten																																
12	Beckenabdeckung			Beckenabdeckung																																
12.1	Einbau neue Beckenabdeckung	17.05.2024	21.05.2024	Einbau neue Beckenabdeckung																																
13	Badewassertechnik			Badewassertechnik																																
13.1	Neue Beckenverrohrung	31.10.2023	10.01.2024	Neue Beckenverrohrung																																
13.2	Anschlüsse an den Bestand	11.01.2024	07.02.2024	Anschlüsse an den Bestand																																
13.3	Inbetriebnahme	17.05.2024	31.05.2024	Inbetriebnahme																																
14	Eröffnung	01.06.2024		Eröffnung																																