

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau



Amt
Hochbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)
Herr Franke

Sachbearbeiter
Hetzler, Günter

Vorlagennummer
002/2017

Aktenzeichen
40.1.1

<u>Beratungsfolge:</u>	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	09.02.2017 16.02.2017	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Anzahl der Anlagen: keine

Betreff:
Erweiterung Kiga Fürfeld in Modulbauweise
Hier: Auftragsvergabe

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Auftrag für die Erweiterung des Kindergartens in Modulbauweise an die Firma Losberger aus Bad Rappenau zum Angebotspreis in Höhe von 265.160,60 € zu vergeben.

Sachverhalt:

Die Arbeiten für die Erweiterung waren öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 01.02.17 lagen 7 Angebote vor, von denen 5 gewertet wurden. 2 Angebote waren nicht vollständig ausgefüllt.:

1. Fa. Losberger, Bad Rappenau	265.160,60 €
2. Fa. Metallbau Hetze, 09623 Rechenberg	287.538,51 €
3. Fa. KIP Fertigungsbau, 48249 Dülmen	343.069,94 €
4. Fa. SIKO, 21629 Neu Wulmstorf	402.999,72 €
5. Fa. Climatic, Polen	430.468,28 €

Bevor die Maßnahme begonnen wird, müssen noch notwendige Erdarbeiten ausgeschrieben werden. Hierzu bedarf es Absprachen mit der Fa. Losberger.

