

Beratungsunterlage Stadt Bad Rappenau

**Amt**

Hochbauamt

Berichterstatter (Amtsleiter)

Speer, Alexander

Sachbearbeiter

Gärtner, Achim

Vorlagennummer

083/2018

Aktenzeichen

40.1.1

<u>Beratungsfolge:</u>	Termin	Zuständigkeit	Behandlung
Gremium Technischer Ausschuss Gemeinderat	19.07.2018 26.07.2018	Vorberatung Entscheidung	nicht öffentlich öffentlich

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer

Technischer Ausschuss am 18.01.2018, Vorlage Nr. 009/2018
Gemeinderat am 25.01.2018, Vorlage Nr. 009/2018

Anzahl der Anlagen: keine**Betreff:**

**Erweiterung Kiga Zimmerhof um eine Gruppe AM, 2 Jahre bis Schuleintritt, von 20 Kindern und eine Krippengruppe 2 bis 3 Jahre, von 12 Kindern
hier: Auftragsvergabe, Erweiterung des Kindergartens in Modulbauweise**

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, die Arbeiten für die Modulanlage „Erweiterung KIGA Zimmerhof“ an die Firma Losberger aus Bad Rappenau zum Angebotspreis von 536.078,34 € zu vergeben.

Sachverhalt:

In den ursprünglichen Planungen und Kostenschätzungen aus dem Jahr 2013 waren nur ein Anbau der Sozialräume und Instandsetzungen geplant. Hierzu wurden im Haushalt entsprechende Mittel bereitgestellt.

Die Erfordernis zum zusätzlichen Anbau von 2 zusätzlichen Gruppenräumen, analog der Anlage Kita Fürfeld, wurde im 3. Quartal 2017 getroffen.

Die Arbeiten für den Anbau wurden öffentlich ausgeschrieben.

16 Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert, zur Submission am 05.07.2018 lagen 4 Angebote vor.

Die Prüfung der Angebote ergab folgendes Ergebnis:

1. Firma Losberger Bad Rappenu	536.078,34 €
2. Bieter	787.714,55 €
3. Bieter	821.280,74 €
4. Bieter	925.555,01 €

Es ergibt sich daher eine Differenz in Höhe von -125.528,34 € gegenüber der Kostenschätzung in Höhe von 410.550 €. Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme nicht ausreichen werden.